

פטור ממכרז

תקופת ההתקשרות	תמצית ההחלטה	נימוקי הגורם היזום	שם ספק/ים	עילת הפטור	נושא ההתקשרות	תאריך קבלת ההחלטה
עד סיום הפרויקט	לאור הנסיבות לעיל - הועדה מאשרת.	שינויים בתכנון במהלך העבודה + דרישות רגולציה חדשות בנוגע למערכת כיבוי אש.	"לביא הנדסה"	התקשרות המשך לפי סעיף 6.2.9(ב) (2) לנוהל ההתקשרויות	מכרז 72-04/13 מרפאת ח' 300 מחוז מרכז - עבודות גמר פנים, מעטפת, מקבעים ופיתוח	30.1.2019
עד סיום הפרויקט	לאור הנסיבות לעיל - הועדה מאשרת.	תוספת לצורך התאמת נגישות, שינויים בתוכנית במהלך העבודה, תוספת תקורות עקב התמשכות הפרויקט.	"דני טולדנו"	התקשרות המשך לפי סעיף 6.2.9(ב) (2) לנוהל ההתקשרויות	מכרז 72-71/15 מרפאת עיניים - בי"ח סורוקה - עבודות הריסה	30.1.2019
עד סיום הפרויקט	לאור הנסיבות לעיל - הועדה מאשרת.	תוספת לתוכנית המקורית במהלך הבינוי. תוספת תקורות עקב התמשכות העבודה. תוספת לצורך שינויים עקב דרישות רגולציה (כיבוי אש) ותוספת עקב שינוי תוואי התחברות למערכת ביוב בי"ח.	"א.ר כהן"	התקשרות המשך לפי סעיף 6.2.9(ב) (2) לנוהל ההתקשרויות	מכרז 72-131/14 מבנה רב תכליתי בי"ח העמק - מנהרת שרות	30.1.2019
עד סיום הפרויקט	לאור הנסיבות לעיל - הועדה מאשרת.	עקב העדר תוכניות מצב קיים עם התחלת העבודה התגלו בצ"מים שדרשו שינויים.	"רם אדרת"	התקשרות המשך לפי סעיף 6.2.9(ב) (2) לנוהל ההתקשרויות	מכרז 72-16/16 שיפוץ אשפוז יום ממוגן - בי"ח כרמל	30.1.2019
עד סיום הפרויקט	לאור הנסיבות לעיל - הועדה מאשרת.	השלמת חסרים לצורך אחידות בחיפוי הבנין (אלומיניום)	"הי סיון יזום ובנייה בע"מ"	התקשרות המשך לפי סעיף 6.2.9(ב) (1) לנוהל ההתקשרויות	מכרז 28-27/17 עבודות אלומיניום מרפאות חוץ - בי"ח מאיר	30.1.2019
עד לתום ביצוע הפרויקט (שיפוץ נזקי שריפה והרחבת המרפאה)	פטור ממכרז ואישור לבצע התקשרות בהליך לפי סעיף 6.3.2 לנוהל התקשרויות.	נזקי שריפה במרפאת "בית ומנוחה" על מנת לחזור במהירות למתן שירות מיטבי למבוטחי הקופה בשכונה נוצר הכרח לצאת להליך מהיר לביצוע התקשרות שתשלב את שיקום נזקי השריפה עם הרחבת המרפאה, פרויקט שאושר ואמור היה להתבצע ממילא.	הספק ייבחר ע"י וועדת המכרזים של המחוז בהליך של פניה לקבלת הצעות במסגרת וועדת מו"מ.	לפי 6.2.4 לנוהל התקשרויות - עריכת מכרז עלולה לפגוע ביכולתה של הכללית לספק למבוטחיה שירותי בריאות בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.	פרויקט מס' 5718 הקמת מרפאת בית ומנוחה בבית שמש - מחוז ירושלים	14.2.2019
עד סיום הפרויקט	לאור הנסיבות לעיל - הועדה מאשרת.	עקב שינוי בתחילת עבודה בפעור היתר בנייה - צורך בתוספת תקורות.	"רם אדרת"	התקשרות המשך לפי סעיף 6.2.9(ב) (1) לנוהל ההתקשרויות	מכרז 72-74/13 בינוי מרפאת גבעת זאב - מחוז ירושלים	27.3.2019