

## פטור ממכרז

תקופת התקשרות	תמצית ההחלטה	נימוקי הגורם היזום	שם הספק/ים	עילת הפטור	נושא ההתקשרות	תאריך קבלת החלטה
עד סיום הפרויקט	לאור הנסיבות לעיל ומטעמי יעילות – הועדה מאשרת.	שינויים בתכנון במהלך העבודה + דרישות רגולציה חדשות בנוגע למערכת כיבוי אש.	לביא הנדסה	התקשרות המשך לפי סעיף 6.2.9 (ב) (2) לנוהל ההתקשרויות	72-04/13 מרפאת 300' מחוז מרכז – עבודות גמר פנים, מעטפת, מקבעים ופיתוח	30.1.2019
עד סיום הפרויקט	לאור הנסיבות לעיל ומטעמי יעילות – הועדה מאשרת.	תוספת לצורך התאמת נגישות, שינויים בתוכנית במהלך העבודה. תוספת תקורות עקב התמשכות הפרויקט.	דני טולדנו	התקשרות המשך לפי סעיף 6.2.9 (ב) (2) לנוהל ההתקשרויות	72-71/15 מרכז מרפאת עיניים – בי"ח סורוקה עבודות הריסה.	30.1.2019
עד סיום הפרויקט	לאור הנסיבות לעיל ומטעמי יעילות – הועדה מאשרת.	תוספת לתוכנית המקורית במהלך הבינוי. תוספת תקורות עקב התמשכות העבודה. תוספת לצורך שינויים עקב דרישות רגולציה (כיבוי אש) ותוספת עקב שינוי תוואי התחברות למערכת ביוב בי"ח.	א.ר. כהן	התקשרות המשך לפי סעיף 6.2.9 (ב) (2) לנוהל ההתקשרויות	מכרז 131/14 מבנה רב תכליתי בי"ח העמק – מנהרת שרות	30.1.2019
עד סיום הפרויקט	לאור הנסיבות לעיל ומטעמי יעילות – הועדה מאשרת.	עקב העדר תוכניות מצב קיים עם התחלת העבודה התגלו בצ"מ שדרשו שינויים.	רם אדרת	התקשרות המשך לפי סעיף 6.2.9 (ב) (2) לנוהל ההתקשרויות	מכרז 72-16/16 שיפוץ אשפוז יום ממוגן – בי"ח כרמל	30.1.2019
עד סיום הפרויקט	לאור הנסיבות לעיל – ומטעמי יעילות הועדה מאשרת.	השלמת חסרים לצורך אחידות בחיפוי הבנין (אלומיניום)	הי סיון יזום ובנייה בע"מ	התקשרות המשך לפי סעיף 6.2.9 (ב) (1) לנוהל ההתקשרויות	מכרז 72-27/17 עבודות אלומיניום מרפאות חוץ – בי"ח מאיר	30.1.2019
עד לתום ביצוע הפרויקט (שיפוץ נזקי שריפה והרחבת מרפאה)	פטור ממכרז ואישור לבצע התקשרות בהליך לפי סעיף 6.3.2 לנוהל התקשרויות. לאור הנסיבות לעיל ומטעמי שמירת רציפות השירות, טעמי יעילות וחיסכון כספי	נזקי שריפה במרפאת "בית ומנוחה" בבית שמש השביתו את פעולתה. על מנת לחזור במהירות למתן שירות מיטבי למבוטחי הקופה בשכונה נוצר הכרח לצאת להליך מהיר לביצוע התקשרות שתשלב את שיקום נזקי השריפה עם הרחבת המרפאה, פרויקט שאושר ואמור היה להתבצע ממילא.	הספק ייבחר ע"י ועדת המכרזים של המחוז בהליך של פניה ליקבלת הצעות במסגרת ועדת מ"מ.	לפי 6.2.4 לנוהל התקשרויות – עריכת מכרז עלולה לפגוע ביכולתה של הכללית לספק למבוטחי שרותי בריאות בהתאם לחוק ביטוח בריאות מלכתי.	פרויקט מס' 5718 הקמת מרפאת בית ומנוחה בבית שמש – מחוז ירושלים	14.2.2019
עד סיום הפרויקט	לאור הנסיבות לעיל – הועדה מאשרת.	עקב שינוי בתחילת עבודה באיחור קבלת היתר בניה – צורך בתוספת תקורות.	רם אדרת	התקשרות המשך לפי סעיף 6.2.9 (ב) (2) לנוהל ההתקשרויות	מכרז 72-74/13 מרפאת גבעת זאב – מחוז ירושלים	27.3.2019
עד סיום הפרויקט	לאור הנסיבות לעיל – מטעמי יעילות הועדה מאשרת.	עקב התמשכות הפרויקט בשלוש שנים עד האכלוס בפועל והרחבתו יש צורך (ע"פ החוזה) להגדיל היקף הכספי של ההתקשרות עם מנהל הפרויקט. ההרחבה אושרה ע"י ועדת החריגים.	אלי שיין	התקשרות המשך לפי סעיף 6.2.9 (ב) (2) לנוהל ההתקשרויות	פרויקט 3493 מרפאת ח-300 חולון	11.9.2019

תקופת התקשרות	תמצית ההחלטה	נימוקי הגורם היוזם	שם הספק/ים	עילת הפטור	נושא ההתקשרות	תאריך קבלת החלטה
עד סיום הפרויקט	לאור הנסיבות לעיל מטעמי אחדות ועילות- הועדה מאשרת.	ההשלמות למערכת הנתזים לרבות אספקת משאבה חדשה צריכה להיעשות ע"י החברה שהתחילה בפרויקט. ע"מ להשלים הכל בל"ז שנקבע מול רשות הכבאות אין זמן למכרז חדש ועדיף שהקבלן שבשטח ישרים העבודה.	י.ב. קורמן	התקשרות המשך לפי סעיף 6.2.9 (ב) (2) לנהל ההתקשרות	פרויקט 4801 מרפאת רוטשילד פ"ת	11.9.2019
עד סיום הפרוייקט	לאור הנסיבות לעיל – מטעמי יעילות וחיסכון כספי הועדה מאשרת.	ההתקשרות עם הספק הקיים אשר מיצה את היקפה הכספי של ההתקשרות. לאור קבלת תקציב נוסף מבקשים להרחיב שיפוץ במרפאות ויש צורך לנצל התקציב עד סוף שנה. הספק עובד היטב ובמחירים טובים.	רומן ישראלוב	התקשרות המשך לפי סעיף 6.2.9 (ב) (1) לנהל ההתקשרות	שיפוץ ועבודות בינוי במרפאות מחוז תל אביב יפו	11.9.2019